

## Hausmitteilung

**Florian Michel**

Betrifft: **Gebäude M**

Facility Management  
**Bauten und Technik**

FB Biologie  
EMC - Electron Microscopy Centre  
NMR - Centre  
AGU - Bereich Sonderabfall

Universitätsstraße 10  
78464 Konstanz  
+49 7531 88-2228

florian.michel@uni-konstanz.de  
www.uni-konstanz.de

mit Kopie an:  
FM, GBT, GS, Lehrraumvergabe

### **AKTUALISIERUNG / ÄNDERUNGEN**

24.09.2024

#### **Betonsanierung Fassade - 1. Bauabschnitt**

Aufgrund statischer Probleme bei der Einrüstung des Gebäudes können wir die Betonsanierung am Gebäude M leider nicht wie geplant durchführen, woraus sich folgende Änderungen ergeben:

- 1.) Die Westseite des Südflügels sowie die Südseite des Westflügels können dieses Jahr nicht bearbeitet werden und entfallen aus dem 1.BA.
- 2.) Die Betonsanierung wird ausgedehnt auf die Westseite des Nordflügels.

*(Übersicht Baustelleneinrichtung: siehe Seite 2)*


Das führt zu einem geänderten Bauablauf der Betonsanierung, hier die groben Termine:

<b>KALENDERWOCHEN</b>	<b>WESTFLÜGEL Nordseite</b>	<b>NORDFLÜGEL Westseite</b>
KW 39 / 40 / 41	Fortsetzung der Wasserstrahlarbeiten und sukzessiver Abbau der Schutzabdeckungen der Fenster	Gerüststellung und Montage von Schutzabdeckungen der Fenster
KW 41 / 42	Spitzarbeiten an Schadstellen	Schutzabdeckungen und Beginn Wasserstrahlarbeiten
KW 42 / 43	Retuschieren der Fehlstellen und OS4 Beschichtung	Wasserstrahlarbeiten und sukzessiver Abbau der Schutzabdeckungen Fenster
KW 43 / 44		Spitzarbeiten an Schadstellen
ab ca. KW 45		Retuschieren der Fehlstellen und OS4 Beschichtung

Die lärmintensiven Arbeiten durch Hochdruck-Wasserstrahlen und Spitzarbeiten werden folglich noch bis Ende Oktober / Anfang November andauern. Wir hoffen, dass wir den 1. BA bis Ende Dezember 2024 fertigstellen können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Florian Michel



24.09.2024

Gerüststellung und Baustelleneinrichtung | Betonsanierung Gebäude M | 1. Bauabschnitt

