

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
1432	M	10	1070a	Fußboden	Schaumstoffdichtband grau					GU12-023-KN/1432	nicht asbesthaltig, s. Competenza Bericht NL21939 vom 15.10.2012		entfällt	entfällt
1433	M	05	543	Raummitte	Dichtungspappen im Regal						nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
1440	M	05	543	Raummitte	Abspannungen von Dichtungspappen				ehem. Chrysotilasbest, s. Competenza Bericht NL22002-B vom 26.10.2012, Sanierung erfolgt	GU12-023-KN/1440	nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
1441	M	05	543	Raummitte	Dichtungspappe rot				ehem. Chrysotilasbest, s. Competenza Bericht NL22002-B vom 26.10.2012, Sanierung erfolgt	GU12-023-KN/1441	nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
1442	M	05	543	Raummitte	Dichtungspappe grau				ehem. Chrysotilasbest, s. Competenza Bericht NL22002-B vom 26.10.2012, Sanierung erfolgt	GU12-023-KN/1442	nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
1443	M	05	543	Raummitte	Staub auf Gerätewagen				ehem. Chrysotilasbest, s. Competenza Bericht NL22002-B vom 26.10.2012, Sanierung erfolgt	GU12-023-KN/1443	nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
1445	M	13	Flachdach	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1446	M	13	1380	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1447	M	13	1380	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1448	M	13	1380	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1449	M	13	1380	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1450	M	13	1380	Wand	Brandschutztür				eine von beiden erneuert, Holztür zu M1306 noch vorhanden		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
1451	M	12	Treppenhaus	Wand	Brandschutztüren				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1452	M	12	1283	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Maßnahmen zum Arbeits- und Umgebungsschutz gem. TRGS 519 erforderlich, Separation erforderlich, gefährlicher Abfall
1453	M	12	1283	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1454	M	12	1283	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1455	M	12	1283	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1456	M	12	1266	Raummitte	Flansch/Packung				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1457	M	12	1266	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1458	M	12	1265	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1459	M	12	1265	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1460	M	12	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1461	M	12	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1462	M	12	Balkon	Decke	Unterdecke aus Faserzement				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
1463	M	12	Balkon	Wand	Faserzementfassade				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
1464	M	12	1264	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1465	M	12	1264	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1466	M	12	1264	Raummitte	Flansch/Packung				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1467	M	12	1215	Wand	Digestorium				saniert		nicht asbesthaltig		entfällt	entfällt
1468	M	12	1295	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1469	M	04	404	Wand	Gewebe in Rohrschelle					GU12-023-KN/1469	asbesthaltig, s. Chrysotilbest (Competenza Bericht NL22040 vom 25.10.2012)	3	Dringlichkeitsstufe II, Summe der Bewertungspunkte 75, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1470	M	04	404	Raummitte	Flansch/Packung						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1471	M	04	404	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1472	M	04	TRH 490	Wand	Brandschutztüren				Baujahr laut Typenbezeichnung 1974		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1473	M	04	404	Wand	Brandschutztür				Baujahr laut Typenbezeichnung 1974		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1525	M	07	741	Wand	Trennwand				saniert		nicht asbesthaltig		entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
1526	M	07	741	Fußboden, Hohlraumboden	Trennwand				saniert		nicht asbesthaltig		entfällt	entfällt
1528	M	12	1270a	Wand	Fliesenkleber					GU12-023-KN/1528	nicht asbesthaltig, s. Competenza Bericht NL22040 vom 25.10.2012) Asbestverdacht wurde an anderer Stelle bestätigt (siehe Bericht).			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung (Kernbohrungen in Wand- und Bodenaufbauten) empfohlen.
1531	M	11	1190	Wand	Brandschutztüren				saniert		positiver Asbestverdacht	3		
1532	M	11	1195	Wand	Brandschutztür				saniert		positiver Asbestverdacht	3		
1533	M	11	1195	Wand	Brandschutztür				saniert		positiver Asbestverdacht	3		
1534	M	11	Dach	Decke	Faserzementdeckung (Welletemit)						Kein Asbestverdacht (Dach ist nach Aussage von Herrn Henke ca. 5 Jahre alt)			
1535	M	11	1197	Raummitte	Flansch/Packung						positiver Asbestverdacht	3		
1536	M	11	1183	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1537	M	11	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1538	M	11	1183	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1539	M	11	1183	Wand	Kordel in Zarge				kein Asbestnachweis (Competenza Bericht NL22201 vom 12.11.2012); Tür wurde ausgetauscht		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1540	M	11	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
1541	M	11	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1542	M	11	Balkon	Wand	Faserzementfassade				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
1543	M	11	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1544	M	10	1090	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1545	M	10	1080	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1546	M	10	Balkon	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1547	M	10	Balkon	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1548	M	10	Balkon	Wand	Faserzementfassade			grau			asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, fest gebunden		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1549	M	10	1047	Fußboden	BS-Mörtel Decke				wie 1550	GU12-023-KN/1549	nicht asbesthaltig, s. Competenza Bericht NL22201 vom 12.11.2012)		entfällt	entfällt
1550	M	10	1047	Fußboden	BS-Mörtel Rohr				wie 1549	GU12-023-KN/1550	nicht asbesthaltig, s. Competenza Bericht NL22201 vom 12.11.2012)		entfällt	entfällt
1551	M	10	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1552	M	10	1083	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
1553	M	10	1083	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1554	M	10	1083	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1555	M	10	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1556	M	10	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1557	M	10	Balkon	Wand	Faserzementfassade						asbesthaltig, Einstufung		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1558	M	10	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1584	M	06	633	Decke	Rohdurchführung				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
1585	M	06	633	Wand	BS-Mörtel				saniertes Raum	GU12-023-KN/1585	nicht asbesthaltig, s. Competenza-Bericht NL22111 vom 12.11.2012		entfällt	entfällt
1586	M	06	633	Wand	PVC-Belag				saniertes Raum	GU12-023-KN/1586	nicht asbesthaltig, s. Competenza-Bericht NL22111 vom 12.11.2012		entfällt	entfällt
1587	M	06	633	Fußboden	Bodenbelagskleber				saniertes Raum	GU12-023-KN/1587	nicht asbesthaltig, s. Competenza-Bericht NL22111 vom 12.11.2012		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung empfohlen (Kernbohrungen in Bodenaufbauten: ggf. bituminöse, asbesthaltige Abdichtung vorh.).
1599	M	09	990	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1600	M	09	980	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
1601	M	09	980	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1602	M	09	Balkon	Wand	Faserzementfassade			grau			asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, fest gebunden		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1603	M	09	Balkon	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1604	M	09	Balkon	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1605	M	09	951	Wand	Hinterfüllband Fensteranschluß				Hinweis: Zwischen Holzfenster und Beton wurde eine asbesthaltige Faserzementplatte festgestellt (ADE)	GU12-023-KN/1605	nicht asbesthaltig, s. Kompetenzbericht NL22263 vom 19.11.2012		entfällt	entfällt
1606	M	09	984	Raummitte	Schrank				beschädigt		nicht asbesthaltig (Promatect)		entfällt	entfällt
1607	M	09	933	Raummitte	Seitenwand Labormöbel				saniert	GU12-023-KN/1607	nicht asbesthaltig, s. Kompetenzbericht NL22263 vom 19.11.2012		entfällt	entfällt
1649	M	09	Balkon	Wand	Brandschutztür						nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1650	M	09	964	Wand	Brandschutztür						nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1651	M	09	964	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1652	M	09	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1653	M	09	Balkon	Wand	Faserzementfassade				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
1654	M	09	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1655	M	09	965	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1656	M	09	965	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1657	M	09	983	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1658	M	09	983	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1659	M	09	983	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1660	M	09	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1661	M	09	966	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1662	M	09	966	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1663	M	08	890	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1664	M	08	880	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1665	M	08	880	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
1666	M	08	Balkon	Wand	Faserzementfassade			grau			asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, fest gebunden		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1667	M	08	Flur	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1668	M	08	Flur	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1669	M	08	867	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1670	M	08	867	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1671	M	08	Balkon	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1672	M	08	884	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1673	M	08	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1674	M	08	866	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1675	M	09	866	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1676	M	08	883	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1677	M	08	883	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
1678	M	08	883	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1679	M	08	865	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1680	M	08	865	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1681	M	08	Flachdach	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1682	M	08	Flachdach	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1683	M	08	Flachdach	Wand	Faserzementfassade				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
1684	M	08	864	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1685	M	08	864	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1686	M	08	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1687	M	07	790	Wand	Brandschutztüren				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1688	M	07	780	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1689	M	07	780	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
1690	M	07	784	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1691	M	07	Balkon	Wand	Faserzementfassade			grau			asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, fest gebunden		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1692	M	07	Flur	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1693	M	07	Flur	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1694	M	07	767	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1695	M	07	767	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1696	M	07	Balkon	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1697	M	07	Balkon	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1698	M	07	766	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1699	M	07	766	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1700	M	07	783	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1701	M	07	783	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
1702	M	07	783	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1703	M	07	765	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1704	M	07	765	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1705	M	07	768	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1706	M	07	768	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1707	M	07	768	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1708	M	07	764	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1709	M	07	764	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1710	M	07	Flachdach	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1711	M	06	690	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1712	M	06	684	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1713	M	06	684	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
1714	M	06	666	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1715	M	06	666	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1716	M	06	684	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1717	M	06	684	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1718	M	06	684	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1719	M	06	665	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1720	M	06	665	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1721	M	06	684	Wand	BA-Türe				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1722	M	06	684	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1723	M	06	684	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1724	M	06	664	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1725	M	06	664	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
1726	M	06	683	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1727	M	06	683	Wand	Brandschutzklappen				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1728	M	05	590	Wand	Brandschutztüren				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1729	M	05	582	Wand	Brandschutztür				eine von zwei BST neu, eine Bautür im alten Rahmen		weiterhin möglicherweise asbesthaltige Kordeln im Bereich Tür-Wandanschluss.	3		Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung empfohlen.
1730	M	05	582	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1731	M	05	581	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1732	M	05	504	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1733	M	05	580	Wand	Brandschutztür				wahrscheinlich Baujahr 1974		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1734	M	05	501	Wand	Brandschutztüren				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1735	M	05	580	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1736	M	05	580	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1737	M	05	581	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
1738	M	05	575	Wand	Schwert-Sicherung						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Summe der Bewertungspunkte 67, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1739	M	05	509	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1740	M	05	516	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1741	M	05	516	Wand	Brandschutztür				Baujahr 197x?, Typenbezeichnung unleserlich		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1742	M	05	516	Wand	Flachdichtung in Verbindung von Rohrleitungen						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1743	M	05	518	Raummitte	Flachdichtung in Verbindung von Rohrleitungen				teilweise erneuert		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1744	M	05	582	Wand	Brandschutztür				saniert		positiver Asbestverdacht	3		
1745	M	05	582	Wand	Brandschutztür				saniert		positiver Asbestverdacht	3		
1746	M	05	582	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1747	M	05	582	Wand	Brandschutztür				Türschloss erneuert		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1748	M	05	549	Wand	Brandschutztür				Zahlendreher im Gebäudeplan		positiver Asbestverdacht	3		
1749	M	05	549	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
1750	M	05	549	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1751	M	05	514	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1752	M	05	515	Wand	Brandschutztür				Füllung Türblatt, Dichtung Türschloss, Kitt		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1753	M	05	außen	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1754	M	05	außen	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1755	M	05	555	Wand	Brandschutztür				Tür mit gelben Schild, Bjhr. 1989		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1756	M	05	außen	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1757	M	05	außen	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1758	M	05	außen	Wand	Brandschutztüren						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1759	M	05	außen		Faserzementverkleidung				nicht im Plan verzeichnet		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, fest gebunden		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1760	M	05	außen	Wand	Faserzementverkleidung			grau			asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, fest gebunden		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1761	M	05	583	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
1762	M	05	583	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1763	M	05	541	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1764	M	05	534	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, fest gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1765	M	05	529	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1766	M	05	529	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, fest gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1767	M	05	529	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, fest gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1768	M	05	außen	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1769	M	05	589	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, fest gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1770	M	05	588	Wand	Brandschutztür						positiver Asbestverdacht	3		
1771	M	05	522	Wand	Brandschutztür						positiver Asbestverdacht	3		
1772	M	05	583	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1773	M	05	519a	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
1774	M	05	583	Wand	BSK						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alle BSK, sofern alt und asbesthaltig ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
1775	M	05	519	Raummitte	Faserzementrahmen-konstruktion			grau	gelb gestrichen		Positiver Asbestverdacht, Zugang nicht möglich			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung empfohlen
1776	M	06	626	Raummitte	Faserzement-Terrarien			weiß/grau	noch vorhanden		möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung empfohlen
1859	M	07	766	Wand	Dichtungs Regelklappe					GU12-023-KN/1859	nicht asbesthaltig, s. Competenza Bericht NL22554 vom 19.12.2012		entfällt	entfällt
1860	M	07	766	Wand	Dichtung Klappenblatt aus Regelklappe					GU12-023-KN/1860	nicht asbesthaltig, s. Competenza Bericht NL22554 vom 19.12.2012		entfällt	entfällt
1862	M	06	683	Wand	2 BSK				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1863	M	05	563	Wand	BSK						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alle BSK, sofern alt und asbesthaltig ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2046	M	05	570	Wand, Deckenhohlraum	Fliesenkleber			grau	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.	GU12-023-KN/2046	asbesthaltig, Chrysotilasbest (Competenza-Bericht NL23025 vom 20.02.2013)		entfällt	Nacherkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
2129	M	05	583	Wand	Hinterfüllung Tür			weiß	saniertes Bereich, ehem. : nicht asbesthaltig, s. Competenza-Bericht NL23173 vom 04.03.2013	GU12-023-KN/2129	nicht asbesthaltig		entfällt	entfällt
2130	M	05	572a	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nacherkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2131	M	05	571	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nacherkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2132	M	12	1270a	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Boden und Wandfliesen in WC Herren und Damen, gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nacherkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
2133	M	12	1271	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2134	M	12	1272a	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2135	M	11	1170a	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2136	M	11	1171	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2137	M	11	1172a	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2138	M	10	1070a	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2139	M	10	1071	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2140	M	10	1072a	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2141	M	10	1083	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
2142	M	13	1390	Wand	Brandschutztür				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
2143	M	09	970a	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2144	M	09	971	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
2145	M	09	972a	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2146	M	08	870a	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2147	M	08	871	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	schwarze Abdichtung im Bereich der Dusche offenkundig/sichtbar, Probe entnommen		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2148	M	08	872a	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2149	M	07	770a	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2150	M	07	771	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2151	M	07	772a	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2152	M	06	670a	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2153	M	06	671	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2154	M	06	672	Wand/Boden	Fliesenkleber, schwarze Abdichtung Boden			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2458	M	13	1303	Boden	Kleber			schwarz			möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2459	M	Außen	Dach	Flachdach	Dachabdichtung			schwarz			möglicherweise asbesthaltig			Nachkundungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkung	Probe	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
2460	M	12	1295	Boden	Rohrdurchführung			grau			nicht asbesthaltig, metallisch/magnetisch			entfällt
2461	M	09	951	Boden	PVC-Belag, Kleber, Fliesenkleber			grau	mehrere Schichten Bodenbelag; PVC auf Fliesen Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkunduungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2462	M	08	871	Boden	Abdichtung im Bereich Dusche von Nasszellen			schwarz	betrifft Nasszellen im gesamten Gebäude, Nasszellen von Sanierung derzeit ausgespart		möglicherweise asbesthaltig			Nachkunduungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2463	M	07	Außen	Wand	Faserzementplatte zwischen Holzfensterrahmen und Beton			grau	Bereich wird derzeit saniert, ggf. Analogieschluss auf andere Gebäudebereiche bzw Gebäude möglich		möglicherweise asbesthaltig			Nachkunduungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2464	M	05	506	Wand	Fliesenkleber			grau	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkunduungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen
2465	M	05	506	Boden	Fliesenkleber, Abdichtung			grau/schwarz	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Nachkunduungsmaßnahmen bzgl. Bodenaufbau (Kleber, Abdichtung) durch Kernbohrungen empfohlen

Erläuterungen:		
Dringlichkeitsstufe I:	≥ 80 Punkte, Sanierung dringend erforderlich	Verwendungen dieser Art sind zur Gefahrenabwehr unverzüglich zu sanieren. Falls die endgültige Sanierung nicht sofort möglich ist, müssen unverzüglich vorläufige Maßnahmen zur Minderung der Asbestfaserkonzentration im Raum ergriffen werden, wenn er weiter genutzt werden soll. Mit der endgültigen Sanierung muss jedoch spätestens nach drei Jahren begonnen werden.
Dringlichkeitsstufe II:	70-79 Punkte, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens zwei Jahren erneut zu bewerten. Ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder III so ist entsprechend dieser Regelungen zu verfahren.
Dringlichkeitsstufe III:	< 70 Punkte, Neubewertung langfristig erforderlich	Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens fünf Jahren erneut zu bewerten ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder II so ist entsprechend dieser Regelungen zu verfahren.