Anlage 2 - Bauzeiten-Diagramm

Erschließung Neue Mitte - Bauablaufplan

Stand: 08.08.2022

			START	ENDE
01	**Mittelspannungstrasse**	Neue Stromleitung Z/Q1 Wegsperrung Q1	30.08.2022	05.10.2022
01.1	**Beeinträchtigung Botan. Garten**	Toreinfahrt Nord Umfahrt West	12.09.2022	30.09.2022
02	**Provis. Bushaltestelle P Nord**		05.09.2022	31.10.2022
	Inbetriebnahme 02		31.10.2022	
03	**Straßenbau Nordring (bei ZS)**	mit Spundwand und Abtrag Erdhügel	01.11.2022	10.02.2023
04	**Errichtung prov. Baustraße**		01.11.2022	30.11.2022
04.1	**Räumung Kurzzeitparkplätze**	südl. Geb. W	Mitte Okt. 22	
04.2	**Räumung Motorradstellplätze**	südl. Geb. W	Mitte Okt. 22	
04.3	**Räumung Biergarten**		Ende Okt 22	
	Inbetriebnahme 04		Ende Nov 22	
05	**Kanalarbeiten**	Schmutzwasser/ Regenwasser	23.11.2022	26.07.2023
06	**Errichtung Techniktunnel**		23.03.2023	13.07.2023
	Umschluß Heiztrasse		Juli/ Aug 23	
07	**Straßenbau/ Neue Bushaltestelle**		11.07.2023	16.10.2023
	Inbetriebnahme 07		Nov. 23	
08	**Umzug Müllsammelstelle**	Baufreiheit Techniktunnel	Jan.. 23	
09.1	**Einschränkung Anlieferhof/Helium**	durch Abwasserkanal	Feb. 23	März 23
09.2	**Einschränkung Anlieferhof/Helium**	durch Techniktunnel	Juni 23	Aug 23